

Российская Федерация
Ростовская область
Целинский район
муниципальное образование
«Лопанское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021

№ 29

с.Лопанка

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Лопанского сельского поселения
«Благоустройство территории
Лопанского сельского поселения»
за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 N 65 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения" и пунктом 4 приложения к распоряжению Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.18 г. № 20 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 03.12.2018 № 167, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Лопанского сельского поселения

М.В.Качарова

Постановление вносит
главный специалист по ЖКХ

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Лопанского сельского поселения
«Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2020 году

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) в 2020 году было предусмотрено 1564,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1564,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 1476,3 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 1476,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2020 году:

1. Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения – 673,0 тыс. рублей:

- коммунальные услуги – 673,0 тыс. рублей.

2. мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений -253,1 тыс. рублей:

- содержание зеленых насаждений – 138,6 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -12,7 тыс. рублей;

- приобретение и посадка саженцев деревьев- 101,8 тыс. рублей.

3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения- 156,4 тыс. рублей:

- содержание кладбищ- 140,6 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка и энтомологическое исследование по контролю эффективности обработки -15,8 тыс. рублей.

4. Прочие мероприятия по благоустройству – 393,8 тыс. рублей:

- услуги по обращению (утилизации) с ртутьсодержащими отходами – 24,9 тыс. рублей;

- разработка паспорта отходов на мусор и смет с территорий – 3,0 тыс. рублей;

- услуги по покосу сорной растительности, вырубке кустарников, очистке территорий – 198,6 тыс. рублей;

- разработка сметной документации по объекту «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советская 92б в с. Лопанка»-45,0 тыс. рублей;

- разработка сметной документации по объекту объекту «Демонтаж ограды металлической по ул. Молодежная, 2а в с.Лопанка» и «Устройство ограды металлической по ул. Молодежная, 2а в с.Лопанка»- 5,0 тыс. рублей;
- устройство контейнерных площадок в с.Лопанка- 99,3 тыс. рублей;
- ремонт и расходные материалы для оборудования по уходу за газонами- 8,6 тыс. рублей;
- расходные материалы на прочие мероприятия по благоустройству- 9,4 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма – «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения» (далее – Подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы в 2020 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения- 673,0 тыс. рублей;

1.2. мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений – 253,1 тыс. рублей;

1.3. мероприятия по организации и содержанию мест захоронения – 156,4 тыс. рублей;

1.4. прочие мероприятия по благоустройству -393,8 тыс. рублей

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы Лопанского сельского поселения «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» за 2020 год приведены в приложении «1.

В рамках реализации Подпрограммы все мероприятия выполнены.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Запланированные денежные средства на мероприятия программы реализованы в объеме 94,4%. Причина неисполнения: зарезервированы денежные средства на кредиторскую задолженность по уличному освещению.

Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджетов в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 год было предусмотрено 1564,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1564,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы – 1476,3 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 1476,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства освоены в объеме 94,4,0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 г. приведены в приложении 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:

1. Процент привлечения населения к работам по благоустройству (% к постоянно проживающему населению)

2. доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения (%).

По итогам 2020 года показатели достигнуты.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предусмотрено достижение 2 показателей:

1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение

2. Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения.

Исполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года достигнуты все показатели:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

показателя (индикатора) 2 равна 0,5;

показателя (индикатора) 3 равна 1,0;

показателя (индикатора) 4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 (3,5/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении N 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 (3/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

1476,3 тыс. рублей /11564,5= 0,94.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени

соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

$$1 / 0,94 = 1,$$

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$1,0 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 1,$$

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2020 году является высокой.

Расходы, произведенные в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Лопанского сельского поселения.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения конкурентных процедур.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

В 2020 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию муниципальной программы не проводилась.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2020 году участниками муниципальной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

.

Предложения по оптимизации бюджетных
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной
программы

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства Лопанского сельского поселения;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Лопанского сельского поселения;

улучшение условий и комфортности проживания граждан.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-уличное освещение и содержание сетей наружного освещения поселения;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Лопанского сельского поселения;

-развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства

В 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов Администрацией поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2020 году по программе «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения» инвестиционные расходы составили 249,1 тыс. рублей .

Глава Администрации
Лопанского сельского поселения

М.В.Качарова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Благоустройство территории
Лопанского сельского поселения» за
2020 год

**СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И КОНТРОЛЬНЫХ
СОБЫТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" ЗА 2020 ГОД**

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Проблемы не реализации/реализации не в полном объеме
				Начала реализации	Окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения»							
1.1.	Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения	Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов	31.12.2020 г.	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение уличного освещения и содержание сетей наружного освещения поселения	просроченная кредиторская задолженность отсутствует	
1.2.	Мероприятия по содержанию территорий	Главный специалист по	31.12.2020 г.	01.01.2020	31.12.2020	обеспечение озеленения	озеленение территории,	

	парка и сквера, многолетних насаждений	ЖКХ М.А.Гимбатов				территории, улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем содержания зеленых насаждений общего пользования	улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений	
1.3.	Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения	Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов	31.12.2020 г.	01.01.2020	31.12.2020	организация и содержание мест захоронения	организация и содержание мест захоронения	
1.4.	Прочие мероприятия по благоустройству	Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов	31.12.2020 г.	01.01.2020	31.12.2020	повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов	повышение уровня благоустройств а и санитарного состояния населенных пунктов	
	Контрольное событие программы	Главный специалист по ЖКХ М.А.Гимбатов	30.12.2020	X	30.12.2020	создание комфортных условий для проживания на территории поселения	повышение уровня благоустройств а и санитарного состояния населенных пунктов	

Глава Администрации Лопанского сельского поселения

М.В.Качарова

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Благоустройство территории
Лопанского сельского поселения» за
2020 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2020 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
2	3		4	5
Муниципальная программа «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения»	всего	1564,5	1564,5	1476,3
	местный бюджет	1564,5	1564,5	1476,3
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0

	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения»	всего	1564,5	1564,5	1476,3
	местный бюджет	1564,5	1564,5	1476,3
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Оплата коммунальных услуг за уличное освещение территории поселения	всего	760,8	760,8	673,0
	местный бюджет	760,8	760,8	673,0
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2. Мероприятия по содержанию территорий парка и сквера, многолетних насаждений	всего	253,2	253,2	253,1
	местный бюджет	253,2	253,2	253,1
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0

	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения	всего	156,4	156,4	156,4
	местный бюджет	156,4	156,4	156,4
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	394,1	394,1	393,8
Основное мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству	местный бюджет	394,1	394,1	393,8
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Глава Администрации
Лопанского сельского поселения

М.В.Качарова

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Благоустройство территории
Лопанского сельского поселения» за
2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство территории Лопанского сельского поселения»						
1.	Процент привлечения населения к работам по благоустройству (% к постоянно проживающему населению)	%	30	30	30	
2	Доля бюджетных средств, направленных на благоустройство территории поселения	%	13,6	26	11,0	Зарезервированы денежные средства для оплаты кредиторской задолженности по уличному освещению.

	(%).					
Подпрограмма №1. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории поселения»						
1.1.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение	Тыс. рублей	0	0	0	
1.2.	Удельный вес площади благоустроенной территории сельского поселения к общей площади территории сельского поселения.	%	1,7	1,6	1,6	

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации
Лопанского сельского поселения

М.В.Качарова