

**Российская Федерация  
Ростовская область  
Целинский район  
муниципальное образование  
«Лопанское сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.10.2021

№ 94/1

с. Лопанка

Об утверждении отчета об исполнении  
плана реализации муниципальной программы  
«Энергоэффективность и развитие  
энергетики» за девять месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 года № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лопанского сельского поселения» и распоряжением Администрации Лопанского сельского поселения от 04.04.2018 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Лопанского сельского поселения» Администрация Лопанского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за девять месяцев 2021 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
Лопанского сельского поселения

М.В.Качарова

Проект вносит главный  
специалист по ЖКХ  
М.А.Гимбатов

Приложение  
к постановлению  
Администрации  
Лопанского  
сельского поселения  
от 20.10.2021  
№ 94/1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за девять месяцев 2021 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»</b>								
1.1.	Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие	Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» Мосенцева С.А.	сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых	31.12.2021	31.12.2021	4,0	4,0	0,0	

			из бюджета поселения						
	Контрольное событие	Директор МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры» Мосенцева С.А	Замена ламп накаливания		ноябрь	X	X	X	
<b>2. Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»</b>									
2.1.	Замена неэффективных элементов систем освещения, в том числе и светильников	Главный специалист по ЖКХ	сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета поселения	31.12.2021	31.12.2021	2,7	2,7	0,0	
2.2.	Содержание сетей уличного освещения, в том числе приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	Главный специалист по ЖКХ	сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета поселения	31.12.2021	31.12.2021	704,3	704,3	16,8	
	Контрольное событие	Главный специалист по ЖКХ	установка светодиодных светильников на солнечных батареях по ул. Центральная в ст. Сладкая Балка-		31.12.2021	X	X		

	Итого по муниципальной программе					711,0	711,0	16,8	
--	----------------------------------	--	--	--	--	-------	-------	------	--

Глава Администрации Лопанского сельского поселения

М.В.Качарова

## Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за девять месяцев 2021 года

На реализацию муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования в сумме 711,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 16,8 тыс. рублей или 2,4 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020г. бюджетные ассигнования исполнены на 10,9 тыс. рублей меньше.

-на выполнение основного мероприятия замена неэффективных элементов систем освещения, в том числе и светильников» подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020г. бюджетные ассигнования исполнены без отклонений.

-на выполнение основного мероприятия содержание сетей уличного освещения, в том числе приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 704,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 16,8 тыс. рублей или 2,4 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020г. бюджетные ассигнования исполнены на 10,9 тыс. рублей меньше.

-на выполнение основного мероприятия замена ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 4,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020г. бюджетные ассигнования исполнены без отклонений.

Глава Администрации  
Лопанского сельского поселения

М.В.Качарова

Исп. главный специалист по ЖКХ  
М.А.Гимбатов